

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MOR14140308376503	Museo de Cuernavaca Antiguo Palacio Municipal	5202 002 002 55001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,956,080	\$1,956,080	\$1,956,080	\$569,616	\$569,616	\$569,616	29.12	80	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00	Financiera: LA DIP. ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RET. DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140308385572	Rehabilitación Del Centro Cultural Infantil La Vecindad	5202 002 002 55002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,075,844	\$1,075,844	\$1,075,844	\$305,738	\$305,738	\$305,738	28.42	80	Metros Cuadrados	700	0.00	30.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.