

Total: 2561

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero				Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico						Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millones)	Comprometido			Derogado	Ejercido	Pagado		% Avance	Población	Avance Anual sobre Animo
MS14143037602	Museo de Cuernavaca Antiquo Palacio Municipal	5202 002 002 65001	Mexico	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidio	0041 Fondo de Cultura	10-Provisiones Salariales y Honorarios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,898,720	\$1,898,720	\$1,898,720	\$1,898,720	94.94	90	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL ANUENADO CORRESPONDE A LAS SUPLENENCIAS / FOLIOS / REGISTRO / - EJECUTAR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.
MS1414303940170	Rehabilitación del Centro Cultural Infantil La Vencedora	5202 002 002 65002	Mexico	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidio	0041 Fondo de Cultura	10-Provisiones Salariales y Honorarios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,019,128	\$1,019,128	\$1,019,128	\$1,019,128	92.61	90	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL ANUENADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A SUPLENENCIAS / FOLIOS / REGISTRO / - EJECUTAR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.