

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2012																		
APORTACIONES FEDERALES 14 REGISTROS																		
	FAIS						23,695,022	23,695,022	23,695,022	23,211,847	98.0%	0	0		14,141.10	14,140.10	100.0%	
	FISM																	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN																	
60330	DRENAJE SANITARIO CALLE GIRASOL Y DALIA ENTRE CALLES VIADUCTO Y LIRIOS. COL. MILPILLAS, DEL. M. HIDALGO EN CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COLONIA MILPILLAS	RURAL	5204 001 001 32006	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,133,915	1,133,915	1,133,915	1,133,658	100.0%	0	0	METRO LINEAL	340.30	340.30	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN INCREMENTO DE RECURSOS DE \$ 132,644.00, QUE CORRESPONDIERON A LA OBRA QUE SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE DENOMINADA " CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CALLE AMATES Y ANDADOR AMATES, COL. LOMAS DE AHUATLAN, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA
60331	DRENAJE SANITARIO CALLES NARDO, PRIV. ROSAL Y JAZMIN COL. MILPILLAS DELEG. M. HIDALGO EN CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COLONIA MILPILLAS	RURAL	5204 001 001 3205	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,460,386	1,460,386	1,460,386	1,458,485	99.9%	0	0	METRO LINEAL	382.60	382.60	100.0%	
60332	RED DE DRENAJE CALLE NOGALES, ENTRE CALLE AMATES Y ALAMOS, COL. 1RO. DE MAYO, DELEG. L. CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 32001	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	416,142	416,142	416,142	415,030	99.7%	0	0	METRO LINEAL	61.20	61.20	100.0%	
60333	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CLAVELES ENTRE CALLES FRESNO Y TABACHIN, COL. PRIMERO DE MAYO, DELEG. L. CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 32003	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	335,239	335,239	335,239	334,320	99.7%	0	0	METRO LINEAL	99.30	99.30	100.0%	
60334	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO, ENTRE CALLES ALAMO Y CLAVELES, COL. PRIMERO DE MAYO, DELEG. L. CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 33002	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	603,275	603,275	603,275	602,500	99.9%	0	0	METRO LINEAL	96.20	96.20	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																	
60335	EMPEDRADO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NACIONAL, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUERNAVACA Y VICENTE GUERRERO, COL. SANTA MARIA AHUACATITLAN, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 32011	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	6,254,361	6,254,361	6,254,361	6,254,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,447.00	4,447.00	100.0%	
60336	EMPEDRADO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUERNAVACA Y NACIONAL, COL. STA. MARIA AHUACATITLAN DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 32010	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,524,497	2,524,497	2,524,497	2,523,219	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,067.00	1,067.00	100.0%	
60337	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ESTRELLA DEL NORTE, ENTRE LAS GLORIETAS 1 Y 2, COL. RANCHO TETELA, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 32012	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,020,780	2,020,780	2,020,780	2,020,360	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASEÁLTICO	3,055.00	3,055.00	100.0%	
60338	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AV. AHUATLAN 2DA. ETAPA, ENTRE CALLES AMATES Y GUAYABOS, COL. LOMAS DE AHUATLAN DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS	7-CUERNAVACA	LOMAS DE AHUATLÁN	RURAL	5204 001 001 32008	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,710,802	2,710,802	2,710,802	2,709,988	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,803.00	1,803.00	100.0%	
60339	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AJUSCO, ENTRE CALLES VIEJA Y VOLCANES, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE SUR, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 32009	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,291,442	2,291,442	2,291,442	2,290,117	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,393.00	1,393.00	100.0%	
60340	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZAPOTE, ENTRE CALLE MANGOS Y LIMONES, COL. LOMAS DE AHUATLAN, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS	7-CUERNAVACA	LOMAS DE AHUATLÁN	RURAL	5204 001 001 32007	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,393,748	2,393,748	2,393,748	2,393,545	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,027.00	1,027.00	100.0%	
60341	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. EL ROBLE, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 001 32013	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	400,191	400,191	400,191	400,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	367.50	367.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																	
60342	ASISTENCIA TECNICA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5204 001 004 00000	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	676,344	676,344	676,344	676,343	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL																	
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS																	
60343	DESARROLLO INSTITUCIONAL	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001 003 00000	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	473,900	473,900	473,900	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	