

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR00130400258879	Alumbrado Publico En La Localidad De Ocotepco En Calles Rememngido Galeana, Avenida Ignacio Zaragoza	5202 006 004 10007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,287,213	\$2,287,213	\$2,287,213	\$2,287,213	\$2,287,213	\$2,287,213	\$2,287,213	100.00	\$0	Luminaria	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400259327	Alumbrado Publico En Las Vialidades, Calles Emiliano Zapata, Juan Aldama Avenida Miguel Hidalgo	5202 006 004 10001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	100.00	\$0	Luminaria	627	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400259603	Alumbrado Publico En Las Vialidades Calles Benito Juarez Y Francisco I. Madero	5202 006 004 10005	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,467,050	\$1,467,050	\$1,467,050	\$1,467,050	\$1,467,050	\$1,467,050	\$1,467,050	100.00	\$0	Luminaria	407	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400259697	Alumbrado Publico En Las Calles Avenida Alta Tension, Calle Jesus H. Preciado Carretera Ocotepco Y Privada De Las Flores	5202 006 004 10011	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,101,067	\$2,101,067	\$2,101,067	\$2,101,067	\$2,101,067	\$2,101,067	\$2,101,067	100.00	\$0	Luminaria	563	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400259765	Alumbrado Publico En Las Vialidades Calles Mariano Melamose, Agustín De Murria Avenida Vicente Guerrero	5202 006 004 10009	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,174,055	\$2,174,055	\$2,174,055	\$2,174,055	\$2,174,055	\$2,174,055	\$2,174,055	100.00	\$0	Luminaria	616	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400259826	Alumbrado Publico En Las Vialidades Calles Reforma, Jose Maria Morelos, Valle	5202 006 004 10003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,576,725	\$1,576,725	\$1,576,725	\$1,576,725	\$1,576,725	\$1,576,725	\$1,576,725	100.00	\$0	Luminaria	451	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.