

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MOR00130400262138	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Numero 12, Colonia Carlolina.	5204 003 001 00001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre		2013		\$2,289,016	\$2,289,016	\$2,289,016	\$2,289,016	\$2,289,016	\$2,289,016	\$2,289,016	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400262231	Techumbre En Escuela Primaria Rafael Ramirez, Colonia Chipitlan	5204 003 001 00002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre		2013		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.