

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
MOR13130200142352	Construcción De Baños Para La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos, Colonia Santa María Ahuacatlán	5204 002 001 00001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	100.00	\$0	M2, Sanitarios	210	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200142519	Rehabilitación De Losa De 2 Aulas De La Escuela Primaria Niños Heroes, Colonia Plan De Ayala	5204 002 001 00002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$462,058	\$462,058	\$462,058	\$462,058	\$462,058	\$462,058	\$462,058	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200142679	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Presidente Carranza, Colonia Tlapanalco	5204 002 001 00003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200143559	Rehabilitación De Instalaciones Electricas Escuela Primaria Teseco, Colonia Chamilpa	5204 002 001 00004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$369,133	\$369,133	\$369,133	\$369,133	\$369,133	\$369,133	\$369,133	100.00	\$0	Pieza	0	64.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200143779	Rehabilitación De Baños De La Escuela Primaria Losar Cardenas (Matutino Y Vespertino), Poblado De Ahuatepec	5204 002 001 00005	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$598,916	\$598,916	\$598,916	\$598,916	\$598,916	\$598,916	\$598,916	100.00	\$0	M2, Sanitarios	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200143869	Rehabilitación Del Jardín De Niños Estrellita, Colonia Universo	5204 002 001 00006	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$537,147	\$537,147	\$537,147	\$537,147	\$537,147	\$537,147	\$537,147	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200143967	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Malla Ciclónica Del Jardín De Niños Margarita Salinas Arriaga, Colonia Ricardo Flores Magón	5204 002 001 00007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$376,550	\$376,550	\$376,550	\$376,550	\$376,550	\$376,550	\$376,550	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200144006	Rehabilitación De Barda Y Ejercitadores En El Campo Olimpico, Colonia Plan De Ayala	4204 002 001 00008	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$527,824	\$527,824	\$527,824	\$527,824	\$527,824	\$527,824	\$527,824	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200144072	Construcción De Gimnasio En Campo De Fútbol Chato Baldezas	5204 002 001 00009	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,333,516	\$1,333,516	\$1,333,516	\$1,333,516	\$1,333,516	\$1,333,516	\$1,333,516	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200144112	Rehabilitación E Impermeabilización De Techumbre Jardín De Niños Sertomas, Colonia Anapantzingo	5204 002 001 00010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$64,083	\$64,083	\$64,083	\$64,083	\$64,083	\$64,083	\$64,083	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ORIGINALMENTE ESTA OBRA SE PROGRAMO CON \$64,082.62 Y SE LE IMPLEMENTARON \$25,000.00 CORRESPONDIENTES A ECONOMIAS Y RECURSOS FINANCIEROS OBTENIDOS CON \$89,082.62. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200144152	Rehabilitación De Cancha De Tenis Múltiples Unidad Deportiva Antonio Barón Ubicación Calle Vischuro, Colonia Antonio Barón	5204 002 001 00011	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200144185	Rehabilitación De Cancha De Tenis Múltiples Ubicación Calle Lazaro Cardenas, Colonia Antonio Barón	5204 002 001 00012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	\$89,210	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200144209	Rehabilitación De Cancha De Tenis Múltiples Lado Oriente Panteón De La Paz, Colonia Chispitlan	5204 002 001 00013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145354	Rehabilitación De Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Colonia Ricardo Flores Magón	5204 002 001 00014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$240,046	\$240,046	\$240,046	\$240,046	\$240,046	\$240,046	\$240,046	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145376	Rehabilitación Y Juegos Infantiles Unidad Deportiva Ricardo Flores Magón, Colonia Ricardo Flores Magón	5204 002 001 00015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$647,786	\$647,786	\$647,786	\$647,786	\$647,786	\$647,786	\$647,786	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145417	Rehabilitaciones Generales En Escuela Primaria 17 De Abril, Colonia Nueva Santa María	5204 002 001 00017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$385,650	\$385,650	\$385,650	\$385,650	\$385,650	\$385,650	\$385,650	100.00	\$0	Metro Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA SE APROBO ORIGINALMENTE CON \$385,649.56 Y CON ECONOMIAS Y RECURSOS FINANCIEROS OBTENIDOS CON \$36,995.90 QUEDANDO FINALMENTE CON \$422,645.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145472	Rehabilitación De Unidad De Cancha Deportiva, Colonia Rio Balsas	5204 002 001 00017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$203,709	\$184,045	\$184,045	\$184,045	\$184,045	\$184,045	\$184,045	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA SE APROBO ORIGINALMENTE CON \$184,045.00 Y SE LE ASIGNARON \$19,665.00 CORRESPONDIENTES A ECONOMIAS Y RECURSOS FINANCIEROS OBTENIDOS CON \$203,709.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145495	Rehabilitaciones Generales Escuela Primaria Transito Sanchez Oriostepe, Colonia La Unión	5204 002 001 00018	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$313,582	\$313,582	\$313,582	\$313,582	\$313,582	\$313,582	\$313,582	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145525	Construcción De Rampas En Unidad Deportiva Ahuatlan, Colonia Tomas De Ahuatlan	5204 002 001 00019	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145549	Rehabilitación De Cancha De Tenis Múltiples, Colonia Patios De La Estación	5204 002 001 00020	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$170,826	\$170,826	\$170,826	\$170,826	\$170,826	\$170,826	\$170,826	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145585	Suministro Y Colocación De Malla Perimetral En Cancha De Fútbol, Colonia Texcaltepec	5204 002 001 00021	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$570,598	\$570,598	\$570,598	\$570,598	\$570,598	\$570,598	\$570,598	100.00	\$0	Metro Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145650	Rehabilitación De Instalaciones De La Unidad Deportiva Ahuatlan, Colonia Lomas De Ahuatlan	5204 002 001 00022	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$362,296	\$362,296	\$362,296	\$362,296	\$362,296	\$362,296	\$362,296	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13130200145704	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitaciones De Escuela Primaria Plan De Ayala, Poblado De Buena Vista Del Monte	5204 002 001 00023	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$712,376	\$712,376	\$712,376	\$712,376	\$712,376	\$712,376	\$712,376	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MOR13130200142352	Construcción De Baños Para La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos, Colonia Santa María Ahuacatitlan	5204 002 001 00001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	\$850,989	100.00	\$0	M2, Sanitarios	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR13130200145743	Rehabilitaciones Generales Cancha De Fútbol, Poblado De Buena Vista Del Monte	5204 002 001 00024	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$333,278	\$333,278	\$333,278	\$333,278	\$333,278	\$333,278	\$333,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR13130200145820	Rehabilitaciones Generales De Salon De Usos Multiples, Poblado De Buena Vista Del Monte	5204 002 001 00025	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otra obra pública En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$258,353	\$258,353	\$258,353	\$258,353	\$258,353	\$258,353	\$258,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR13130200145978	Construcción De Cancha De Usos Multiples, Colonia Universo	5204 002 001 00026	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$735,270	\$735,270	\$735,270	\$735,270	\$735,270	\$735,270	\$735,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR