

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Recaudado (Ministrado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MOR0013040025354	Techumbre De Plaza Civica En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. Foliado De Dotegep.	5204 001 001 00026	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,249,546	\$1,249,546	\$1,249,546	\$1,249,546	\$1,249,546	\$1,249,546	\$1,249,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400253679	Techumbre Y Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Primaria General Vicente Guerrero, Colonia Satellite, Delegacion Vicente Guerrero Saldaña	5204 001 001 00027	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,156,176	\$1,156,176	\$1,156,176	\$1,156,176	\$1,070,176	\$1,070,176	\$1,070,176	92.56	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA SALDO DE \$86,000.00 POR EJERCER. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200146383	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Libertad, Colonia Tecoaitepec	5204 001 001 00001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,033,720	\$1,033,720	\$1,033,720	\$1,033,720	\$1,033,720	\$1,033,720	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200146597	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Esperanza, Colonia Ampliación Lazaro Cardenas del Rio	5204 001 001 00002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$600,089	\$600,089	\$600,089	\$600,089	\$600,089	\$600,089	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147255	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Etnicos, Colonia Ampliación Los Rancos Coatepec	5204 001 001 00003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$675,033	\$675,033	\$675,033	\$675,033	\$675,033	\$675,033	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147312	Pavimento De Concreto Hidraulico En Asador Quamuchil, Colonia Lagunilla	5204 001 001 00004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$316,747	\$316,747	\$316,747	\$316,747	\$316,747	\$316,747	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147373	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Noche Buena, Colonia Milipilas	5204 001 001 00005	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,899,898	\$1,899,898	\$1,899,898	\$1,899,898	\$1,899,898	\$1,899,898	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147430	Pavimento De Concreto Hidraulico En Avenida Abuelas Clara, Etapa, Colonia Lomas De Ahuatlan	5204 001 001 00006	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$568,973	\$568,973	\$568,973	\$568,973	\$568,973	\$568,973	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147472	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre, Colonia Ampliación Lazaro Cardenas	5204 001 001 00007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$728,820	\$728,820	\$728,820	\$728,820	\$728,820	\$728,820	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147531	Drenaje Pluvial En Privada Abasco, Colonia Amatitlan	5204 001 001 00008	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$307,074	\$307,074	\$307,074	\$307,074	\$307,074	\$307,074	100.00	\$0	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147594	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Niños Heroes, Colonia Plan De Ayala	5204 001 001 00009	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$2,101,616	\$2,101,616	\$2,101,616	\$2,101,616	\$2,101,616	\$2,101,616	\$2,101,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200147705	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Dalaira	5204 001 001 00011	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,032,673	\$1,032,673	\$1,032,673	\$1,032,673	\$1,032,673	\$1,032,673	\$1,032,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149362	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Jose Basconcelos, Colonia Satellite	5204 001 001 00012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,247,986	\$1,247,986	\$1,247,986	\$1,247,986	\$1,247,986	\$1,247,986	\$1,247,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149371	Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Primaria General Vicente Guerrero (2da. Etapa), Colonia Alta Vista	5204 001 001 00013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,195,651	\$1,195,651	\$1,195,651	\$1,195,651	\$1,195,651	\$1,195,651	\$1,195,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149379	Techado De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Secundaria Federal Numero 9 Emilio Abreu Gomez, Colonia Lagunilla	5204 001 001 00014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,467,878	\$1,467,878	\$1,467,878	\$1,467,878	\$1,467,878	\$1,467,878	\$1,467,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149387	Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Secundaria Federal Numero 2 Francisco Gonzalez Bocanegra, Colonia Alta Vista	5204 001 001 00015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,728,954	\$1,728,954	\$1,728,954	\$1,728,954	\$1,728,954	\$1,728,954	\$1,728,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149404	Rehabilitacion De Instalaciones En Jardin De Niños Vicente Guerrero, Colonia Satellite	5204 001 001 00016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,271,727	\$1,271,727	\$1,271,727	\$1,271,727	\$1,271,727	\$1,271,727	\$1,271,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149419	Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Secundaria Numero 7 Francisco Zarco, Colonia Tereza Del Norte	5204 001 001 00017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,434,428	\$1,434,428	\$1,434,428	\$1,434,428	\$1,434,428	\$1,434,428	\$1,434,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149491	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet-Cuato Sierra-Jose Arevalo, Colonia Buena Vista	5204 001 001 00019	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,534,724	\$1,534,724	\$1,534,724	\$1,534,724	\$1,534,724	\$1,534,724	\$1,534,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149531	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Benito Juarez Garcia, Colonia Chiritlan	5204 001 001 00020	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$949,580	\$949,580	\$949,580	\$949,580	\$949,580	\$949,580	\$949,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149574	Techado De Plaza Civica En Jardin De Niños Margarita Nava De Juarez, Colonia Carolina	5204 001 001 00021	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$872,140	\$872,140	\$872,140	\$872,140	\$872,140	\$872,140	\$872,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149635	Puente Peatonal Entre Colonia Lomas De Ahuatlan Y Colonia Tlaltemengo, Colonia Lomas De Ahuatlan Y Tlaltemengo	5204 001 001 00022	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$357,579	\$357,579	\$357,579	\$357,579	\$357,579	\$357,579	100.00	\$0	Proyecto	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149674	Construccion De Piso De Concreto Y Escalones En Privada Claviles, Colonia Primero De Mayo	5204 001 001 00023	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$105,037	\$105,037	\$105,037	\$105,037	\$105,037	\$105,037	100.00	\$0	Metros Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200149707	Construccion De Piso De Concreto Y Escalones En Privada Fresno, Colonia Primero De Mayo	5204 001 001 00024	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$90,708	\$90,708	\$90,708	\$90,708	\$90,708	\$90,708	100.00	\$0	Metros Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200150883	Muro De Contención En Calle Nogales, Colonia Primero De Mayo	4204 001 001 00025	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$178,645	\$178,645	\$178,645	\$178,645	\$178,645	\$178,645	100.00	\$0	Metros Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.