

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
MOR013400260847	Cancha Deportiva Pílares	5202 006 004 20001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,228,022	\$736,814	\$736,814	\$736,814	\$736,814	\$736,814	\$736,814	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,593	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR013400261097	Parque Deportivo Ciudad Chapultepec	5202 006 004 20005	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$216,414	\$130,026	\$130,026	\$130,026	\$130,026	\$130,026	\$130,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.