

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MOR14140100315976	Rehabilitación Del Aula De Secundaria No. 8 Pablo Torres Burgos, Col. Coatepec.	5202 001 002 55002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100316147	Pavimentación De 370 Mts De Camino Al Monte. Paraje Tepunte. Poblado De Santa Ma. Ahuacatlán	5202 001 002 25002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$370,000	\$369,630	\$369,630	\$369,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100316175	Rehabilitación Del Aula Del Centro De Desarrollo Comunitario, Para La Realización De Actividades Deportivas En La Col. Revolución.	5202 001 002 55003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$55,000	\$54,945	\$54,945	\$54,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100317167	Barda Perimetral Y Ejercitadores Del Campo Deportivo No. 3, Col. Coatepec	5202 001 002 25007	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100317887	Techumbre De La Escuela Primaria "Pías De Ayala", Poblado De Buena Vista Del Monte	5202 001 002 25004	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317888	Cancha De Usos Múltiples Y Ejercitadores, Calle Nueva Inglaterra Reg. Cuesta Clara, Col. San Cristóbal	5202 001 002 25005	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$850,000	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318089	Impemneabilización Y Arreglo De Baños De La Escuela Primaria "Pías De Ayala", Col. Vicente Estrada Cajigal	5202 001 002 55004	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318269	Rehabilitación De La Escuela Secundaria No. 9, Col. La Lagunita	5202 001 002 55001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318447	Rehabilitación Del Gimnasio Del Deporte "Chato Balderas", Col. Acapulcango.	5202 001 002 55006	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318450	Pavimentación De 400 Mts. Calle Colina, Poblado De Santa Ma. Ahuacatlán	5202 001 002 25003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318480	Techumbre De La Escuela Primaria "Fray Bartolomé De Las Casas" Col. Tetela Del Monte	5202 001 002 25008	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318484	Techumbre Para La Escuela Primaria Federal Tlalmechtlilcoalli, Del Municipio De Cuernavaca, Con Clave. 17991901	5202 001 002 25009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318673	Techumbre De La Escuela Primaria "Tránsito Sánchez Uriostepeui", Col. La Unión	5202 001 002 25006	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318841	Techumbre De La Escuela Primaria "Niños Héroes De 1847", Col. Chapultepec	5202 001 002 25001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$900,000	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS ES DE 160 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140100318872	Rehabilitación De Salones Y Aulas De Atención Especial De La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad", Col. Antonio Barón	5201 001 002 55005	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$725,000	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	