

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual			
MOR1440300388173	Construcción Del Subcolector De Drenaje Para Evitar La Contaminación Del Manantial Piloncón	5202 001 002 28001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$289,700	\$180,000	\$289,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Lineales	3,500	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388250	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria No. 23	5202 001 002 28002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,869,853	\$2,866,983	\$1,721,912	\$2,866,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388354	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Atlamitlán	5202 001 002 28003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,666,144	\$2,663,477	\$1,599,686	\$2,663,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388569	Pavimentación Asfáltica En Av. Emiliano Zapata	5202 001 002 28007 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,090,196	\$3,087,106	\$1,854,118	\$3,087,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Accidente	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388635	Pavimentación Asfáltica En Av. Domingo Diez	5202 001 002 28008 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,194,770	\$3,191,575	\$1,916,862	\$3,191,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388661	Pavimentación Asfáltica En Av. Plan De Ayaúl	5202 001 002 28009 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,579,501	\$2,576,922	\$1,547,701	\$2,576,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388757	Pavimentación Asfáltica En Av. Vicente Guerrero	5202 001 002 28010 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,698,289	\$2,695,591	\$1,618,973	\$2,695,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388803	Pavimentación Asfáltica En Av. Poder Legislativo	5202 001 002 28011 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,385,293	\$1,354,872	\$811,176	\$1,354,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Accidente	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388848	Pavimentación Asfáltica En Av. Alvaro Obregón	5202 001 002 28012 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,104,974	\$3,101,869	\$1,842,985	\$3,101,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388886	Pavimentación Asfáltica En Av. Morelos	5202 001 002 28013 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,809,173	\$2,806,364	\$1,685,504	\$2,806,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300388928	Pavimentación Asfáltica En Av. Cuautemoc	5202 001 002 28014 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,337,803	\$3,334,466	\$2,002,682	\$3,334,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300389639	Pavimentación De Asfalto De La Calle Tehuixtlan Esq. Emilio Rivapalacio Col. La Unión	5202 001 002 28026 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300389685	Pavimentación De Asfalto En Calle 20 De Noviembre Y Gerardo Col. Entrada Cajigal	5202 001 002 28027 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,898,411	\$1,896,513	\$1,139,047	\$1,896,513	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300389773	Techumbre De La Escuela Primaria Tlasmacatlán	5202 001 002 28015 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$409,192	\$408,783	\$245,515	\$408,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	300	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300389812	Techumbre De La Escuela Primaria Carmen Serdán	5202 001 002 28016 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,800	\$720,000	\$1,198,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	400	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300389868	Techumbre De La Escuela Primaria 5 De Mayo	5202 001 002 28017 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,567,156	\$1,565,589	\$940,294	\$1,565,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	520	0.00	60.00	Financiera: DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR1440300390068	Techumbre De La Escuela Secundaria No 8 Pablo Torres Burgos	5202 001 002 28018 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$900,000	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	1,610	0.00	60.00	Financiera: DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390215	Techumbre En Plaza Cívica De Escuela Conalep Plantel Cuernavaca	5202 001 002 28019 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,175,970	\$1,174,794	\$705,582	\$1,174,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390311	Techumbre De La Primaria Otilio Montaño	5202 001 002 28020 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,304,105	\$1,302,801	\$782,463	\$1,302,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390372	Techumbre De La Escuela Secundaria No. 13	5202 001 002 28021 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,362,477	\$1,361,114	\$817,486	\$1,361,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390466	Techumbre De Espacio Publico Deportivo	5202 001 002 28022 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,284,566	\$1,283,281	\$770,739	\$1,283,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390555	Escuela Secundaria Técnica No 1	5202 001 002 28023 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,353,937	\$1,352,583	\$812,362	\$1,352,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	750	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390625	Techumbre Para La Escuela Primaria Gral. Narciso Mendoza	5202 001 002 28024 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,544,524	\$1,542,979	\$926,714	\$1,542,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	700	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390673	Rehabilitación De Escuela Primaria 20 De Noviembre	5202 001 002 28025 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$499,662	\$499,163	\$299,797	\$499,163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	845	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390782	Techado En Cancha De La Unidad Deportiva Lazaro Cardenas	5202 001 002 28028 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$600,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390855	Techumbre, Rampa, Construcción De Escalones, Impermeabilización Y Dismazo Al Aire Libre En Parque Demer	5202 001 002 28029 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,995,000	\$3,000,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390928	Construcción De Salón, Parrillaje, Actividades Físicas Y Recreativas En La Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28030 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$599,400	\$380,000	\$599,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300390988	Cancha De Usos Múltiples Con Tableros En Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28031 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$300,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO ES POR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1440300391097	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Equipamiento Y Alumbrado En La Unidad Deportiva Lomas De Cortes	5202 001 002 28032 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$300,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	0	0	Metros Cuadrados				