

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MOR1414010315976	Rehabilitación Del Aula De Secundaria No. 8 Pablo Torres Burgos, Col. Coatepec.	5202 001 002 55002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$71,197	\$71,197	\$71,197	28.51	0	Metros Cuadrados	800	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010316147	Pavimentación De 370 Mts De Camino Al Monte. Paraje Tepente. Poblado De Santa Ma. Ahuacatlán	5202 001 002 25002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$370,000	\$369,630	\$369,630	\$369,630	\$105,120	\$105,120	\$105,120	28.44	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010316175	Rehabilitación Del Aula Del Centro De Desarrollo Comunitario, Para La Realización De Actividades Deportivas En La Col. Revolución.	5202 001 002 55003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$55,000	\$54,945	\$54,945	\$54,945	\$15,596	\$15,596	\$15,596	28.38	0	Metros Cuadrados	150	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010317167	Banda Perimetral Y Ejercitadores Del Campo Deportivo No. 3, Col. Coatepec	5202 001 002 25007	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$426,704	\$426,704	\$426,704	28.48	0	Metro Lineal	2,000	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010317887	Techumbre De La Escuela Primaria "Plan De Ayala", Poblado De Buena Vista Del Monte	5202 001 002 25004	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$227,893	\$227,893	\$227,893	28.52	0	Metros Cuadrados	300	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010317888	Cancha De Usos Múltiples Y Ejercitadores, Calle Nueva Inglaterra Reg. Cuesta Clara, Col. San Cristóbal	5202 001 002 25005	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$850,000	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318089	Impermeabilización Y Arreglo De Baños De La Escuela Primaria "Plan De Ayala", Col. Vicente Estrada Cajigal	5202 001 002 55004	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$569,719	\$569,719	\$569,719	95.05	0	Metros Cuadrados	800	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318269	Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria No. 9, Col. La Lagunita	5202 001 002 55001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$365,517	\$365,517	\$365,517	48.78	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318447	Rehabilitación Del Gimnasio Del Deporte "Chato Balderas", Col. Acapulcango.	5202 001 002 55006	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$296,180	\$296,180	\$296,180	45.61	0	Metro cúbico	5,000	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318450	Pavimentación De 400 Mts. Calle Colina, Poblado De Santa Ma. Ahuacatlán	5202 001 002 25003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$379,765	\$379,765	\$379,765	95.04	0	Metros Cuadrados	300	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318480	Techumbre De La Escuela Primaria "Fray Bartolomé De Las Casas" Col. Tetela Del Monte	5202 001 002 25008	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$398,812	\$398,812	\$398,812	28.52	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318484	Techumbre Para La Escuela Primaria Federal Tlalmechtlilcoalli, Del Municipio De Cuernavaca, Con Clave. 17991901	5202 001 002 25009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$128,166	\$128,166	\$128,166	28.51	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318673	Techumbre De La Escuela Primaria "Tránsito Sánchez Uriostepeui", Col. La Unión	5202 001 002 25006	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$213,646	\$213,646	\$213,646	28.51	0	Metros Cuadrados	800	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318841	Techumbre De La Escuela Primaria "Niños Héroes De 1847", Col. Chapultepec	5202 001 002 25001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$900,000	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$668,977	\$668,977	\$668,977	74.41	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1414010318872	Rehabilitación De Salones Y Aulas De Atención Especial De La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad", Col. Antonio Barona	5201 001 002 55005	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$725,000	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$206,524	\$206,524	\$206,524	28.51	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.