

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
MOR00130400253679	Techumbre y Rehabilitación de Instalaciones En Escuela Primaria General Vicente Guerrero, Colonia Satelite, Delegación Vicente Guerrero Saldaña	5204 001 001 00027	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR00130400254074	Rehabilitación De Instalaciones En Escuela Primaria Emiliano Zapata-Plan De Ayala, (Unidad En Calle 20 De Noviembre Requiza Calle Violeta, Colonia Vicente Ferrada Cajigal	5204 001 001 00028	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR00130400254250	Drenaje Sanitario Calle Circuito Jacarandas, Colonia Tlatelhuil, Delegación Antonio Barón	5204 001 001 00029	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR14140300376977	Drenaje Sanitario Calle Golondrinas, Colonia Unidad Deportiva, Delegación Antonio Barón	5202 001 004 26001	Morelos	Cuernavaca	Colonia Unidad Deportiva	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$764,400	\$764,400	\$764,400	\$251,711	\$251,711	29.97	0		Metro Lineal	200	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300378556	Rehabilitación De Instalaciones Escuela Secundaria Número 10, Poblado De Acapulcangrino, Delegación Lasar Cardenas	5202 001 002 56001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$637,000	\$209,547	\$209,547	0	0	0.00	0		Metro Cuadrado	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382001	Rehabilitación De Instalaciones Primaria Jose Bascanelos, Colonia Sacatite, Delegación Vicente Guerrero	5202 001 002 56003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$637,000	\$700,000	\$209,839	\$209,839	\$209,839	29.98	0		Metro Cuadrado	360	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382004	Rehabilitación De Instalaciones Primaria Niños Heroes, Colonia Plan De Ayala, Delegación Plutarco Elias Calles	5202 001 002 56004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	\$179,838	\$179,838	\$179,838	29.97	0		Metro Cuadrado	540	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382007	Electrificación Calle Girasoles, Las Rosas Y Orquídeas, Colonia Lomas Del Ajojolinar, Delegación Juan N Alvarez	5202 001 003 21001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,465,000	\$1,500,000	\$436,893	\$436,893	\$436,893	29.13	0		Poste	200	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382010	Electrificación Calle Ocotitas, Golondrinas Y Coboris, Colonia Ampliación Lasar Cardenas Del Rio, Delegación Juan N Alvarez	5202 001 003 21002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,307,201	\$1,307,201	\$1,189,553	\$1,307,201	\$380,738	\$380,738	\$380,738	29.13	0		Poste	350	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382015	Drenaje En Andador Girasoles Y Jardón Golondrinas, Colonia Primer De Mayo Delegación Juan N Alvarez	5202 001 004 26003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,599	\$180,599	\$164,345	\$180,599	0	0	0.00	0		Metros Lineales	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382019	Construcción De Rejillas Pluviales En Cerrada Páramos, Colonia Sacatite, Delegación Plutarco Elias Calles	5202 001 004 26004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$409,500	\$450,000	\$134,689	\$134,689	\$134,689	29.93	0		Metro Lineal	400	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382024	Drenaje Sanitario Calle Abasco, Colonia Palado De Amatlán, Delegación Jose Maria Morelos Y Pavon	5202 001 004 26007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$864,500	\$950,000	\$284,465	\$284,465	0	29.94	0		Metro Lineal	180	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382028	Drenaje Sanitario Calle Sol, Colonia Milpillas Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26009	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$864,500	\$950,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382035	Drenaje Calle 21 De Marzo Y Vicente Estrada Cajigal La Etapa, Colonia Ampl. Lasar Cardenas Del Rio, Delegación Juan N Alvarez	5202 001 004 26010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,283,000	\$1,300,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382042	Drenaje Sanitario Calle La Toma, Colonia Tlatel del Monte, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 004 26011	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$176,944	\$176,944	\$161,020	\$176,944	0	0	0.00	0		Metro Lineal	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382057	Drenaje Sanitario Calle Bugambillas, Colonia Los Limones, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$910,000	\$1,000,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382064	Drenaje Sanitario Calle Silguero, Colonia Loma Bonita, Delegación Antonio Barón	5202 001 004 26014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$682,500	\$750,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382068	Drenaje En Calle Tabachinas, Soble, Bosques Y Venus, Colonia Paraje Zoquiqa, Delegación Antonio Barón	5202 001 004 26015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,438,000	\$1,500,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382077	Drenaje Y Pavimentación Primera Privada Morelos, Poblado De Santa Maria Abasco, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 004 26016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$455,000	\$500,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382081	Drenaje Sanitario Calle Ignacio Aldama, Poblado Santa Maria Abasco, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 004 26017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$738,000	\$800,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	220	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382088	Drenaje Sanitario Privada Axalia, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26018	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$218,000	\$218,000	\$198,380	\$218,000	\$65,317	\$65,317	0	29.96	0		Metro Lineal	140	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382094	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Via Del Ferrocarril, Colonia Pácos De La Estación, Delegación Benito Juárez	5202 001 004 26019	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$955,500	\$1,050,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	600	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382101	Drenaje Sanitario Callejon 1 Y 2, Colonia Pácos De La Estación, Delegación Benito Juárez	5202 001 004 26020	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,092,248	\$1,092,248	\$993,946	\$1,092,248	0	0	0.00	0		Metro Lineal	350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382107	Introducción De Drenaje Calle Morolisa, Cristóbal Y Anapaso, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26021	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$637,000	\$700,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382115	Segunda Etapa De Drenaje Calle Niños Heroes, Nueva Santa Maria, Delegación Mariano Matamoros	5202 001 004 26022	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$273,000	\$300,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382134	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Silguero, Golondrinas, Canarios, Golondrinas (A) Zenontle, Pericos, Primavera, Canarios (A) Literero, Colonia La Unión, Delegación Mariano Matamoros	5202 001 004 34101	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	0	0	0.00	0		Metro Lineal	1,700	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR14140300382178	Pavimentación Calle Limones, Colonia Lomas De Ahuatlan, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 005 21501	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$864,500	\$950,000	\$284,510	\$284,510	0	29.95	0		Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382221	Pavimentación Calle Moche Buena 2da. Etapa, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 005 21502	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,294,245	\$1,300,000	\$378,638	\$378,638	\$378,638	29.13	0		Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382256	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Revolución Colonia Texcaltepec, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 005 21505	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	\$179,826	\$179,826	0	29.97	0		Metros Cuadrados	180	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382282	Pavimentación Calle Geranio, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 005 21506	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$738,000	\$800,000	\$239,791	\$239,791	\$239,791	29.97	0		Metros Cuadrados	400	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382323	Pavimentación Calle Albelli, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 005 21507	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$193,330	\$193,330	\$175,931	\$193,330	\$40,103	\$40,103	\$40,103	20.74	0		Metros Cuadrados	180	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR14140300382358	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Venustiano Carranza, Colonia Rodolfo Lopez Nava, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 005 21508	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,0													