

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MOR00130400263248	Rehabilitación Del Parque Deportivo Delicias	5204 004 001 00001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre		2013		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,328,128	\$4,328,128	\$4,328,128	\$4,328,128	96.18	\$32,372	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON UN IMPORTE MENOR AL AUTORIZADO, POR LO QUE LA DIFERENCIA SE REINTRODABA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.